



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MILNA
Općinski načelnik

KLASA: 404-01/24-01/001
URBROJ: 2181-32-02/1-24-01
Milna, 11. ožujka 2024. godine

Sukladno odredbama članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Milna („Službeni glasnik Općine Milna“ broj 12/22 -. pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Milna donosi i podnosi Općinskom vijeću Općine Milna

IZVJEŠĆE
o izvršenju

PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE MILNA
ZA 2023. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu sa potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. Komunalna infrastruktura koja nije propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu i financira se dijelom ili u cijelosti iz potpora države (županije) i/ili fondova EU.

II.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (u daljnjem tekstu: procjena troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a za slijedeću komunalnu infrastrukturu:

1. Nerazvrstane ceste
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. Javna parkirališta
4. Javne, zelene i sportsko-rekreacijske površine
5. Građevine i uređaji javne namjene
6. Javna rasvjeta
7. Groblja
8. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Općinsko vijeće Općine Milna je Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Milna za 2023. godinu donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Općine Milna“; broj 19/22). Prve (i jedine) izmjene i dopune Programa donijete su na 17. sjednici Općinskog vijeća održanoj 5. listopada 2023. godine („Službeni glasnik Općine Milna“, broj 9/23).

Izvršenje Programa prikazan je u slijedećim točkama:

III.

Nerazvrstane ceste

Aktivnosti:

Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
Uređeni dijelovi građevinskih područja			
Milna: Ulaganja na sanaciji, rekonstrukciji kolničke konstrukcije nerazvrstanih cesta i ostala ulaganja	203.272,28	185.941,70	92
Ložišća, Bobovišća i Bobovišća na moru: Ulaganja na sanaciji, rekonstrukciji kolničke konstrukcije nerazvrstanih cesta	55.000,00	43.654,65	80
Izrada elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta temeljem Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu	40.000,00	40.048,75	101
Dodatna ulaganja na NC (signalizacija, prometni znakovi, novi sustav rampi u Milni, oprema i sl.)	3.981,69	2.100,00	53
Izrada Projekta / Elaborata prometnog rješenja naselja Milne uključujući prometno rješenje križanja i parkiranja na predjelu Pantera i OS 1 NC TZ Bijaka	16.000,00	36.941,97	231
Tabele i pločice za imenovanje ulica i trgova	3.318,07	698,75	21

Otkup zemljišta po sudskoj nagodbi (OVR-759/2020) Pavo Suzan (nije uključen trošak plaćanja sudskih penala u iznosu od 53.089,12 €)	26.880,00	26.880,00	100
Neuređeni (neizgrađeni) dijelovi građevinskih područja			
Nerazvrstana cesta dio NC M06 (ulica Dosicina II) – Izgradnja kolničke konstrukcije	41.068,75	41.068,75	100
Izvan građevinskog područja			
Nastavak rekonstrukcije NC BnM01 (D114-Bobovišća na moru), troškovi usluge nadzora.	176.684,91	179.022,66	102
UKUPNO:	566.205,70	556.357,23	99

IV.

Javne, zelene i sportsko-rekreacijske površine

Aktivnosti:

Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
Uređeni dijelovi građevinskih područja			
Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje javnih i zelenih površina i dodatna ulaganja na postojećim na području cijele Općine	47.000,00	54.602,61	117
Izgradnja i opremanje igrališta na SRC „Stanko Poklepović – Špaco“	98.956,74	85.464,68	87
Projektiranje – izrada urbanističkog rješenja SRC „Stanko Poklepović – Špaco“	20.000,00	16.875,00	85
Uređenje vidikovca Ložišća (pored groblja)	18.000,00	14.139,00	79
Opremanje javnih površina, nabava i popravci kućica – štandova i drugo	20.000,00	19.085,00	96
UKUPNO:	203.956,74	190.166,29	94

V.
Javna parkirališta

Aktivnosti:

Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
Uređeni dijelovi građevinskih područja			
Uređenje parkirališnih mjesta na plaži Bijaka i Putnik u Milni (privremeno parkiralište u sezoni) i Bobovišća na moru (Vrilo)	13.535,00	13.535,00	100
Uređenje parkirališta „Vrilo“ u Bobovišća na moru	0,00	24.611,18	Račun ispostavljen i plaćen u 2024. g.
UKUPNO:	13.535,00	38.146,18	282

VI.
Građevine i uređaji javne namjene

Aktivnosti:

Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
Uređeni dijelovi građevinskih područja			
Nabava i ugradnja polupodzemnih kontejnera, zelenih otoka i drugih posuda za prikupljanje otpada, čipiranje kontejnera, izmještanje poluukopnih kontejnera i nabava vrećica za razdvajanje otpada.	25.000,00	23.825,00	96
Otkup zemljišta oznake č.z. 2428 k.o. Milna za potrebe ugradnje poluukopanih molok kontejnera za područje Milna u Milni	39.168,00	39.168,00	100
Sanacija deponija. Ograđivanje deponija č.z. 1971 k.o. Milna i postavljanje kliznih vrata	48.500,00	64.043,55	132
Izgradnja javnog WC na području Milna	15.000,00	0,00	0
Izrada Plana gospodarenja otpadom	2.000,00	0,00	0
UKUPNO	129.668,00	127.036,55	98

VII.
Javna rasvjeta

Aktivnosti:

Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
Uređeni dijelovi građevinskih područja			
Projekt energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Milna	170.930,39	170.930,39	100
Projekt: Izgradnja javne rasvjete u sklopu izvanrednog održavanja na predjelu „Put sv. Josipa“ i „Nadosibova“ u Općini Milna	218.992,64	0,00	0
Dogradnja, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete	23.272,28	17.317,15	75
UKUPNO:	413.195,31	188.247,54	46

Napomena: Financijska sredstva ESIF HBOR za realizaciju projekta energetske obnove putem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Milna u iznosu od 170.930,39 Eura doznačena su 30.12.2023. godine. Realizacija projekta je u 2024. godini. U tijeku je provedba javne nabave za ugovaranje najpovoljnijeg ponuditelja.

VIII.
Groblja

Aktivnosti:

Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
Uređeni dijelovi građevinskih područja			
Proširenje groblja u Milni – izgradnja grobnica	59.725,27	0,00	0
Uređenje groblja u Milni – zemljani radovi proširenja groblja	23.890,11	49.775,26	209
Uređenje groblja u Ložišća (cesta oko groblja, popločavanje dijela groblja)	26.544,57	24.687,00	93
UKUPNO:	110.159,93	74.462,26	68

IX.

**Komunalna infrastruktura koja nije propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu
i financira se dijelom ili u cijelosti iz potpora države (županije) i/ili fondova EU**

1. Uređenje dijela obale Racić u luci Milna

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi **2.262.508,70 €** i ne planira se u proračunu Općine Milna. (U 2019. godini Općina Milna je financirala izradu (obnovu) projektne dokumentacije u iznosu od 115.000,00 kn, a u 2022. godini 1.000.000,00 kuna u financiranju građenja). Financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije).

Aktivnosti :

Prorač. godina	Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
2023.	Izvođenje radova i opremanje objekta	1.726.097,21	1.674.127,52	97
2023.	Dodatni radovi (javna rasvjeta i ostalo)	0,00	21.708,00	Planirano III. rebalansom Proračuna

2. Izgradnja podsustava vodoopskrbe Makarca i Vodospreme Milna 2.

Aktivnosti :

Aktivnosti :	Prorač. godina	Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks (%)
2.1.	2023.	Sekundarna mreža – Makarac (spajanje korisnika) i javna rasvjeta (solari)	159.267,37	131.619,42	83
2.2.	2023./24.	Izgradnja Vodospreme 2	836.153,70	0,00	Pripremljeno za apliciranje na mjere NPOO i ITP
2.3.	2023./24.	Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za sustav vodoopskrbe i odvodnje predjela Kuk u Milni (Lokacijska dozvola dobivena u 2021. godini)	11.945,06		U tijeku realizacija
2.4.	2023.	Izrada idejnog i glavnog projekta dogradnje vodoopskrbne mreže - Duboka	18.581,20		U tijeku realizacija

3. Dogradnja i rekonstrukcija odvodnje otpadnih voda

Aktivnosti :

	Prorač. godina	Opis aktivnosti	Planirano	Izvršeno	Indeks(%)
3.1.	2023./24/25/.	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže Blataškam riva, Galicija, Gomilica, Mlin u Milni (I. i II. faza)	1.552.056,81	0,00	0
3.2.	2023.	Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija postojećih sustava sekundarne odvodnje	92.905,97 €	28.463,00	31

Napomena: Vodovod Brač d.o.o. proveo je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže Blataška riva, Galicija, Gomilica, Mlin i Milni te je zaključen ugovor za odabranim izvođačem radova Berica d.o.o. iz Nerežišća.

U tijeku je ugovaranje usluge stručnog nadzora, a planirani početak izvođenja radova je u 2024. godini.

X.

Ukupno ostvareni rashodi za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini, a prema vrsti prihoda Proračuna za 2023. godini :

R.b.	Izvor financiranja	Planirano	Izvršeno
1.	Komunalni doprinos	150.000,00	115.000,00
2.	Sufinanciranja iz proračuna županije, države, EU fondova	116.000,00	20.000,00
3.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	576.880,00	500.000,00
4.	Kreditno zaduženje – HBOR (ESIF)	389.923,02	170.930,39
5.	Prihodi od poreza	203.917,66	390.193,66
	UKUPNO:	1.436.720,68	1.196.124,05

XI.

Ove Izvješće zajedno sa odlukom Općinskog vijeća Općine Milna o prihvaćanju Izvješća objavit će se na mrežnoj stranici Općine i „Službenom glasniku Općine Milna“.

